

## Avance de Proyectos

\* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

\* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
MIC00170200892481	REHABILITACION DE MERCADO MORELOS EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN DE OCAMPO	7242	2017	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,997,526.49	\$ 1,997,526.49	\$ 599,257.94	\$ 599,257.94	\$ -		Metros Cuadrados	150.00	30.0	
MIC00170200892488	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y ÁREAS COMUNES EN EL HOSPITAL REGIONAL DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN	7243	2017	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,996,586.54	\$ 1,996,586.54	\$ 598,975.96	\$ 598,975.96	\$ -		Metros Cuadrados	315.00	30.0	
MIC16160200672954	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL PROLONGACION ALDAMA 3RA ETAPA ENTRE ALAMO Y DEL ROSAL	7244	2016	\$ 2,197,407.38	\$ 2,197,407.38	\$ 2,171,717.74	\$ 2,171,717.74	\$ 442,874.74	\$ 442,874.74	\$ -		Metros Cuadrados	1,038.75	100.0	
MIC16160300738446	CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRIMER PAQUETE	7168	2016	\$ 1,041,868.80	\$ 1,041,868.80	\$ 1,041,018.80	\$ 1,041,018.80	\$ 329,256.30	\$ 329,256.30	\$ -		Vivienda	24.00	100.0	
MIC16160300738450	AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDO PAQUETE	7169	2016	\$ 955,046.40	\$ 955,046.40	\$ 954,196.40	\$ 954,196.40	\$ 301,796.45	\$ 301,796.45	\$ -		Vivienda	22.00	100.0	
MIC16160300738452	AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERCERO PAQUETE	7170	2016	\$ 824,812.80	\$ 824,812.80	\$ 823,962.80	\$ 823,962.80	\$ 260,605.23	\$ 260,605.23	\$ -		Vivienda	19.00	100.0	
MIC16160300738454	AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PAQUETE	7171	2016	\$ 694,579.20	\$ 694,579.20	\$ 693,729.20	\$ 693,729.20	\$ 221,993.34	\$ 221,993.34	\$ -		Vivienda	16.00	100.0	
MIC16160300738456	AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUINTO PAQUETE	7172	2016	\$ 607,756.80	\$ 607,756.80	\$ 606,906.80	\$ 606,906.80	\$ 191,954.16	\$ 191,954.16	\$ -		Vivienda	14.00	100.0	
MIC16160300738460	AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEXTO PAQUETE	7173	2016	\$ 607,756.80	\$ 607,756.80	\$ 606,906.80	\$ 606,906.80	\$ 191,954.17	\$ 191,954.17	\$ -		Vivienda	14.00	100.0	
MIC16160400811656	CONSTRUCCION DE LA CALLE SANTA BARBARA	7175	2016	\$ 923,877.00	\$ 923,877.00	\$ 923,337.00	\$ 923,337.00	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	705.00	100.0	
MIC16160400811659	CONSTRUCCION DE LA CALLE SANTA TRINIDAD	7174	2016	\$ 910,018.00	\$ 910,018.00	\$ 909,430.00	\$ 909,430.00	\$ 136,414.60	\$ 136,414.60	\$ -		Metros Cuadrados	901.00	100.0	
MIC16160400811667	CONSTRUCCION DE LA CALLE SANTA INES	7176	2016	\$ 760,603.00	\$ 760,603.00	\$ 759,052.00	\$ 759,052.00	\$ 253,639.60	\$ 253,639.60	\$ -		Metros Cuadrados	1,640.00	100.0	
MIC16160400811912	CONSTRUCCION DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA	7180	2016	\$ 670,959.00	\$ 670,959.00	\$ 670,791.00	\$ 670,791.00	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	635.27	100.0	
MIC16160400811916	CONSTRUCCION DE LA CALLE FELIX IRETA	7181	2016	\$ 772,626.00	\$ 772,626.00	\$ 771,386.00	\$ 771,386.00	\$ 324,630.08	\$ 324,630.08	\$ -		Metros Cuadrados	765.35	100.0	
MIC16160400811920	CONSTRUCCION DE LA CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ	7182	2016	\$ 758,515.00	\$ 758,515.00	\$ 757,896.00	\$ 757,896.00	\$ 113,684.46	\$ 113,684.46	\$ -		Metros Cuadrados	760.40	100.0	
MIC16160400811928	CONSTRUCCION DE LA CALLE URBANO CUEVAS	7183	2016	\$ 1,791,757.00	\$ 1,791,757.00	\$ 1,791,165.00	\$ 1,791,165.00	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	1,680.39	100.0	
MIC16160400811936	AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEPORTIVO MARCOS CASTELLANOS	7184	2016	\$ 268,139.00	\$ 268,139.00	\$ 267,950.00	\$ 267,950.00	\$ 113,497.67	\$ 113,497.67	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0	

## Plantilla de Solicitudes

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance fisico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reinteg ro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
MIC16160400813545	REHABILITACION EN CANCHA DE FUTBOL SOCCER LOS RABANOS	7178	2016	\$ 556,355.55	\$ 556,355.55	\$ 555,375.23	\$ 555,375.23	\$ 310,330.71	\$ 310,330.71	\$ -		Metros Cuadrados	1,000.00	75.0	
MIC16160400813546	COLONIA SAN ISIDRO REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL SEC.	7184	2016	\$ 495,255.04	\$ 495,255.04	\$ 494,336.11	\$ 494,336.11	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	542.00	60.0	
MIC16160400813548	FEDERAL EN SAHUAYO REHABILITACION DEL KINDER PABLO NERUDA	7187	2016	\$ 219,897.54	\$ 219,897.54	\$ 219,275.45	\$ 219,275.45	\$ 4,676.35	\$ 4,676.35	\$ -		Metros Cuadrados	37.00	100.0	
MIC16160400813549	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL LOS CIPRES	7190	2016	\$ 256,129.68	\$ 256,129.68	\$ 255,836.72	\$ 255,836.72	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	198.00	80.0	
MIC16160400813558	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS E INSTALACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE,	7193	2016	\$ 4,065,687.79	\$ 4,065,687.79	\$ 4,063,684.18	\$ 4,063,684.18	\$ 1,525,922.15	\$ 1,525,922.15	\$ -		Metros Cuadrados	3,245.00	70.0	
MIC16160400813562	ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO DE LA CALLE ARAMBURO ENTRE ESCUTIA Y CLEMENTE GUERRERO EN SAHUAYO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INSTALACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE Y	7200	2016	\$ 1,145,247.30	\$ 1,145,247.30	\$ 1,144,419.18	\$ 1,144,419.18	\$ 792,146.08	\$ 792,146.08	\$ -		Metros Cuadrados	1,100.00	100.0	
MIC16160400813701	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CRISTO REY ENTRE RUBEN ROMERO Y ARAMBURO	7207	2016	\$ 974,060.07	\$ 974,060.07	\$ 971,960.07	\$ 971,960.07	\$ 238,947.88	\$ 238,947.88	\$ -		Metros Cuadrados	1,280.00	100.0	
MIC16160400813707	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO E INTRODUCCION LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE CALLE CLEMENTE GUERRERO ENTRE VICTORIA Y ARAMBURO DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN DE OCAMPO	7208	2016	\$ 4,680,667.85	\$ 4,680,667.85	\$ 4,678,402.11	\$ 4,678,402.11	\$ 2,352,718.55	\$ 2,352,718.55	\$ -		Metros Cuadrados	4,125.00	70.0	
MIC16160400813713	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INTRODUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN DE OCAMPO	7209	2016	\$ 2,304,704.26	\$ 2,304,704.26	\$ 2,303,687.99	\$ 2,303,687.99	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	678.00	30.0	
MIC16160400813818	REHABILITACION DEL DEPORTIVO SANCHEZ DEL RIO	7210	2016	\$ 1,964,211.92	\$ 1,964,211.92	\$ 1,963,004.94	\$ 1,963,004.94	\$ 740,581.33	\$ 740,581.33	\$ -		Metros Cuadrados	420.00	80.0	
MIC16160400813866	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN DE OCAMPO	7214	2016	\$ 384,474.24	\$ 384,474.24	\$ 383,379.73	\$ 383,379.73	\$ 214,261.99	\$ 214,261.99	\$ -		Metros Cuadrados	570.00	85.0	

## Plantilla de Solicitudes

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reinteg ro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
MIC16160400813876	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS LUIS SAHAGUN CORTEZ DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN DE OCAMPO	7219	2016	\$ 593,739.67	\$ 593,739.67	\$ 586,115.54	\$ 586,115.54	\$ 201,375.71	\$ 201,375.71	\$ -		Metros Cuadrados	96.42	100.0	
MIC16160400813901	PAVIMENTACION E INSTALACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CIRCUITO CONFORMADO POR LAS CALLES CONSTITUCION, SANTIAGO, INSURGENTES Y JOSE MARIA MORELOS EN LOS TRAMOS QUE	7220	2016	\$ 2,736,020.23	\$ 2,736,020.23	\$ 2,734,333.37	\$ 2,734,333.37	\$ 1,658,628.19	\$ 1,658,628.19	\$ -		Metros Cuadrados	1,850.00	90.0	
MIC16160400813911	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL LOS PINOS EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO DE MORELOS, MICHOACAN DE OCAMPO	7221	2016	\$ 4,019,110.39	\$ 4,019,110.39	\$ 4,016,311.24	\$ 4,016,311.24	\$ -	\$ -	\$ -		Metros	640.00	95.0	
MIC16160400813961	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DE CROLY DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN DE OCAMPO	7224	2016	\$ 341,959.19	\$ 341,959.19	\$ 340,642.99	\$ 340,642.99	\$ 175,385.29	\$ 175,385.29	\$ -		Metros	110.00	90.0	
MIC16160400814088	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS J. SANCHEZ VILLASENOR, DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN DE OCAMPO	7226	2016	\$ 641,421.19	\$ 641,421.19	\$ 636,354.73	\$ 636,354.73	\$ 230,270.18	\$ 230,270.18	\$ -		Metros Cuadrados	112.41	100.0	
MIC16160400814666	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INSTALACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE AMADO NERVO Y SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN DE OCAMPO	7230	2016	\$ 634,765.97	\$ 634,765.97	\$ 634,092.39	\$ 634,092.39	\$ 434,661.66	\$ 434,661.66	\$ -		Metros Cuadrados	510.00	100.0	
MIC16160400814667	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INSTALACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE 5 DE MAYO Y FRANCISCO JAVIER	7232	2016	\$ 1,531,247.70	\$ 1,531,247.70	\$ 1,529,358.97	\$ 1,529,358.97	\$ 788,238.85	\$ 788,238.85	\$ -		Metros Cuadrados	870.00	90.0	
MIC16160400814687	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE SAHUAYO DE MORELOS, MICHOACAN DE OCAMPO	7233	2016	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 9,974,746.00	\$ 9,974,746.00	\$ 2,728,873.48	\$ 2,728,873.48	\$ -		Luminaria	400.00	90.0	
MIC16160400814693	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO DE MORELOS, MICHOACAN DE OCAMPO	7234	2016	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 2,998,635.47	\$ 2,998,635.47	\$ -	\$ -	\$ -		Metros lineales	1,100.00	60.0	

Plantilla de Solicitudes

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reinteg ro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
MIC16160400814698	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE CDC COLINAS DEL TEPEYAC, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN	7236	2016	\$ 378,837.28	\$ 378,837.28	\$ 377,869.18	\$ 377,869.18	\$ 211,144.49	\$ 211,144.49	\$ -		Metros Cuadrados	500.00	90.0	
MIC16160400814706	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE CDC LOMAS DE SANTIAGO	7237	2016	\$ 373,531.90	\$ 373,531.90	\$ 372,682.79	\$ 372,682.79	\$ 208,246.43	\$ 208,246.43	\$ -		Metros Cuadrados	500.00	92.0	
MIC16160400814712	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE CDC PENITAS, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN	7238	2016	\$ 384,474.24	\$ 384,474.24	\$ 383,379.73	\$ 383,379.73	\$ 214,223.64	\$ 214,223.64	\$ -		Metros Cuadrados	608.00	100.0	
MIC16170100832569	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA MELCHOR OCAMPO EN EL GUIRIO	7177	2016	\$ 262,439.87	\$ 262,439.87	\$ 261,695.65	\$ 261,695.65	\$ 74,099.80	\$ 74,099.80	\$ -		Metros Cuadrados	182.00	60.0	
MIC16170100832570	CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE LOS ARCOS ENTRE 2 DE ABRIL Y RUBEN ROMERO	7179	2016	\$ 1,051,469.68	\$ 1,051,469.68	\$ 1,049,169.68	\$ 1,049,169.68	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	992.30	30.0	
MIC16170100832571	CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE RUBEN ROMERO ENTRE LOS ARCOS Y CRISTO	7180	2016	\$ 1,271,070.75	\$ 1,271,070.75	\$ 1,269,107.20	\$ 1,269,107.20	\$ 372,238.45	\$ 372,238.45	\$ -		Metros Cuadrados	1,150.00	100.0	
MIC16170100832573	CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE PRIVADA J TRINIDAD MONTES ENTRE J TRINIDAD MONTES Y PROPIEDAD PRIVADA	7181	2016	\$ 682,666.89	\$ 682,666.89	\$ 680,516.89	\$ 680,516.89	\$ 472,748.04	\$ 472,748.04	\$ -		Metros Cuadrados	540.00	100.0	
MIC16170100832574	REHABILITACION EN CANCHA DE LA COLONIA SAN ISIDRO	7182	2016	\$ 443,708.15	\$ 443,708.15	\$ 443,708.15	\$ 443,708.15	\$ 38,287.34	\$ 38,287.34	\$ -		Metros Cuadrados	1,505.00	100.0	
MIC16170100832576	REHABILITACION DE CANCHAS DE FUTBOL 2,3 Y 4 EN UNIDAD DEPORTIVA SAHUAYO	7183	2016	\$ 2,033,772.81	\$ 2,033,772.81	\$ 2,032,054.97	\$ 2,032,054.97	\$ 517,120.92	\$ 517,120.92	\$ -		Metros Cuadrados	4,860.00	100.0	
MIC16170100832577	REEMPLAZO DE LOSA DE TECHOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	7185	2016	\$ 477,377.79	\$ 477,377.79	\$ 477,377.79	\$ 477,377.79	\$ 331,626.49	\$ 331,626.49	\$ -		Metros Cuadrados	178.57	100.0	
MIC16170100832579	REHABILITACION DE FACHADAS DE PORTALES DEL CENTRO DE SAHUAYO	7186	2016	\$ 1,762,700.80	\$ 1,762,700.80	\$ 1,761,793.08	\$ 1,761,793.08	\$ 1,182,619.55	\$ 1,182,619.55	\$ -		Metros Cuadrados	1,170.00	100.0	
MIC16170100832580	CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA RN LA COMUNIDAD DE LA TUNA MANSADA DEL MUNICIPIO DE	7188	2016	\$ 112,004.45	\$ 112,004.45	\$ 111,360.05	\$ 111,360.05	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	58.00	30.0	
MIC16170100832582	CONSTRUCCION DE COLECTOR ENRIQUE MENDEZ 2DA. ETAPA	7189	2016	\$ 6,591,245.73	\$ 6,591,245.73	\$ 6,591,239.51	\$ 6,591,239.51	\$ 5,555,737.37	\$ 5,555,737.37	\$ -		Metros	1,984.00	85.0	
MIC16170100832588	CONSTRUCCION DE SALON DE GYMNASIO EN UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO GARCIA VILCHIS	7191	2016	\$ 1,233,539.54	\$ 1,233,539.54	\$ 1,232,366.95	\$ 1,232,366.95	\$ 637,570.23	\$ 637,570.23	\$ -		Metros Cuadrados	88.00	80.0	
MIC16170100832590	REHABILITACION DE LAS CANCHAS DE VOLEIBOL Y BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO GARCIA VILCHIS	7192	2016	\$ 1,605,951.82	\$ 1,605,951.82	\$ 1,604,578.35	\$ 1,604,578.35	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	745.00	45.0	

## Plantilla de Solicitudes

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
MIC16170100832592	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS E INSTALACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO DE LA CALLE CARLOS GALVEZ BETANCOURT ENTRE PAVIMENTACION DE	7194	2016	\$ 764,866.38	\$ 764,866.38	\$ 763,716.38	\$ 763,716.38	\$ 335,480.21	\$ 335,480.21	\$ -		Metros Cuadrados	608.00	100.0	
MIC16170100832594	CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS E INSTALACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE SALUSTIO AMEZCUA Y	7195	2016	\$ 1,075,551.41	\$ 1,075,551.41	\$ 1,074,201.41	\$ 1,074,201.41	\$ 470,583.79	\$ 470,583.79	\$ -		Metros Cuadrados	740.00	62.0	
MIC16170100832596	REHABILITACION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO ARAMBURU	7196	2016	\$ 835,265.88	\$ 835,265.88	\$ 834,091.18	\$ 834,091.18	\$ 579,434.51	\$ 579,434.51	\$ -		Equipamiento	1.00	100.0	
MIC16170100832598	REHABILITACION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA SAN ISIDRO	7197	2016	\$ 835,265.88	\$ 835,265.88	\$ 834,091.18	\$ 834,091.18	\$ 579,434.52	\$ 579,434.52	\$ -		Equipamiento	1.00	100.0	
MIC16170100832600	REHABILITACION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO	7198	2016	\$ 835,265.88	\$ 835,265.88	\$ 834,091.18	\$ 834,091.18	\$ 95,845.75	\$ 95,845.75	\$ -		Equipamiento	1.00	100.0	
MIC16170100832605	GARCIA VILCHIS CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALZADA DE LOS MARTIRES ENTRE BENJAMIN SANCHEZ E	7199	2016	\$ 8,657,704.28	\$ 8,657,704.28	\$ 8,635,284.15	\$ 8,635,284.15	\$ 2,133,449.50	\$ 2,133,449.50	\$ -		Metros Cuadrados	46,842.00	60.0	
MIC16170100832607	INDEPENDENCIA REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO DE MORELOS, MICHOACAN DE	7201	2016	\$ 6,959,828.75	\$ 6,959,828.75	\$ 6,957,452.56	\$ 6,957,452.56	\$ 2,281,848.40	\$ 2,281,848.40	\$ -		Metros Cuadrados	1,046.00	30.0	
MIC16170100832608	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS E INSTALACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO DE LA CALLE JOSE MARTI ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y	7202	2016	\$ 4,709,977.52	\$ 4,709,977.52	\$ 4,684,977.47	\$ 4,684,977.47	\$ 2,606,625.47	\$ 2,606,625.47	\$ -		Metros Cuadrados	3,010.00	90.0	
MIC16170100832610	CALLE ALDAMA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS E INSTALACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO DE LA CALLE JOSE RODRIGUEZ ENTRE FRANCISCO RUIZ Y TRINIDAD MONTES EN	7203	2016	\$ 1,396,394.75	\$ 1,396,394.75	\$ 1,394,044.75	\$ 1,394,044.75	\$ 624,527.04	\$ 624,527.04	\$ -		Metros Cuadrados	1,200.00	100.0	

## Plantilla de Solicitudes

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reinteg ro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
MIC16170100832611	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS E INSTALACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO DE LA CALLE RAYON ENTRECALLE MICHOACAN Y COLIMA EN EL MUNICIPIO DE	7204	2016	\$ 3,893,627.73	\$ 3,893,627.73	\$ 3,887,727.73	\$ 3,887,727.73	\$ 1,159,093.77	\$ 1,159,093.77	\$ -		Metros Cuadrados	2,867.00	90.0	
MIC16170100832639	CONSTRUCCION DE DUGOUTS EN CANCHA DE BASEBALL EN LA UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO GARCIA VILCHIS	7211	2016	\$ 325,192.21	\$ 325,192.21	\$ 324,437.27	\$ 324,437.27	\$ 225,383.22	\$ 225,383.22	\$ -		Metros Cuadrados	63.00	100.0	
MIC16170100832640	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO GARCIA VILCHIS DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN DE OCAMPO	7212	2016	\$ 859,540.84	\$ 859,540.84	\$ 858,508.14	\$ 858,508.14	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	620.00	60.0	
MIC16170100832641	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIMARIA 18 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN DE OCAMPO	7213	2016	\$ 391,931.16	\$ 391,931.16	\$ 391,331.16	\$ 391,331.16	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	450.00	80.0	
MIC16170100832642	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC J. MUJICA DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN DE OCAMPO	7215	2016	\$ 469,413.81	\$ 469,413.81	\$ 469,413.81	\$ 469,413.81	\$ 326,027.69	\$ 326,027.69	\$ -		Metros Cuadrados	688.00	100.0	
MIC16170100832643	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC MELCHOR OCAMPO EN LA FLOR DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN DE OCAMPO	7216	2016	\$ 225,623.22	\$ 225,623.22	\$ 225,040.19	\$ 225,040.19	\$ 70,272.68	\$ 70,272.68	\$ -		Metros Cuadrados	103.00	60.0	
MIC16170100832644	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN DE OCAMPO	7217	2016	\$ 468,498.34	\$ 468,498.34	\$ 467,845.99	\$ 467,845.99	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	80.00	65.0	
MIC16170100832645	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESCUELA FEDERAL MOISES SAENS DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN DE OCAMPO	7218	2016	\$ 485,297.94	\$ 485,297.94	\$ 485,297.94	\$ 485,297.94	\$ 337,131.45	\$ 337,131.45	\$ -		Metros Cuadrados	740.80	100.0	
MIC16170100832646	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS TENIENTE CORONEL ISAURO GONZALEZ LARA DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN DE OCAMPO	7222	2016	\$ 253,225.94	\$ 253,225.94	\$ 252,579.58	\$ 252,579.58	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	30.00	60.0	
MIC16170100832647	CONSTRUCCION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL ANTONIO FLORES EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN DE OCAMPO	7223	2016	\$ 310,988.11	\$ 310,988.11	\$ 309,792.01	\$ 309,792.01	\$ -	\$ -	\$ -		Metros	86.00	60.0	

## Plantilla de Solicitudes

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegración	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
MIC16170100832648	REHABILITACION DE LA PLAZA HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN DE OCAMPO	7225	2016	\$ 1,130,688.21	\$ 1,130,688.21	\$ 1,129,960.18	\$ 1,129,960.18	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	200.00	60.0	
MIC16170100832650	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. MANUEL GUTIERREZ, EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN DE OCAMPO	7227	2016	\$ 342,011.00	\$ 342,011.00	\$ 340,930.69	\$ 340,930.69	\$ 73,401.91	\$ 73,401.91	\$ -		Metros Cuadrados	250.00	58.0	
MIC16170100832651	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA	7228	2016	\$ 244,012.66	\$ 244,012.66	\$ 243,859.54	\$ 243,859.54	\$ 68,271.73	\$ 68,271.73	\$ -		Metros Cuadrados	150.00	75.0	
MIC16170100832653	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PROLONGACION ALDAMA ENTRE LUIS ARREGUIN Y AVENIDA SANCHEZ DEL RIO DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN DE OCAMPO	7229	2016	\$ 10,356,000.24	\$ 10,356,000.24	\$ 10,355,985.12	\$ 10,355,985.12	\$ 5,055,491.62	\$ 5,055,491.62	\$ -		Metros Cuadrados	8,452.00	88.0	
MIC16170100832654	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PROLONGACION ALDAMA ENTRE AVENIDA SANCHEZ DEL RIO Y DEL BOSQUE	7231	2016	\$ 7,182,343.23	\$ 7,182,343.23	\$ 7,182,298.61	\$ 7,182,298.61	\$ 2,132,383.42	\$ 2,132,383.42	\$ -		Metros Cuadrados	6,300.00	90.0	
MIC16170100832655	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LAS CANCHAS DE VOLEIBOL Y BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO GARCIA VILCHIS EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO DE MORELOS,	7235	2016	\$ 1,942,728.43	\$ 1,942,728.43	\$ 1,941,700.32	\$ 1,941,700.32	\$ 334,680.59	\$ 334,680.59	\$ -		Metros Cuadrados	1,400.00	60.0	
MIC16170100832656	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INSTALACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE AZUETA ENTRE ARAMBURO Y RUBEN ROMERO DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO DE MORELOS,	7239	2016	\$ 958,136.50	\$ 958,136.50	\$ 956,576.50	\$ 956,576.50	\$ 386,627.40	\$ 386,627.40	\$ -		Metros Cuadrados	928.55	100.0	
MIC16170100832657	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INSTALACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RUBEN ROMERO ENTRE LA CALLE CLEMENTE GUERRERO Y CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE SAHUAYO DE MORELOS,	7240	2016	\$ 1,700,490.67	\$ 1,700,490.67	\$ 1,697,990.67	\$ 1,697,990.67	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	990.00	80.0	
MIC16170100832658	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO DE MORELOS, MICHOACAN DE OCAMPO	7241	2016	\$ 379,768.80	\$ 379,768.80	\$ 379,319.14	\$ 379,319.14	\$ 83,004.03	\$ 83,004.03	\$ -		Metros Cuadrados	500.00	91.0	





